

排水設備工事検査評定基準表

接続検査日 年 月 日 () (完成予定 年 月 日)
 完成検査日 年 月 日 () 検査番号 -
 申請者名 設置場所 金沢市
 検査員氏名 (接続検査) 印 (完成検査) 印
 責任技術者名 登録番号
 施工業者名 指定番号

チェック項目	確認事項	配点	接続検査	完成検査	
不法行為	下水道 条例等	無届施工	30		
		申請指定業者以外の施工	25		
		工事届出義務違反	20		
		接続検査の無届	15		
		申請書等提出の遅延	10		
	その他	安全管理義務違反	30		
		改善命令等への対応が不適切	30		
		再三にわたる手直し	15		
		責任技術者が常駐していない	20		
		信用失墜行為	20		
	公共樹へ雨水排水を接続している(分流区域)	30			
	公共樹へ雨水排水を接続していない(合流区域)	30			
調査及び 工事等の 状況	責任 技術者	能力不足(指導、統率力、技術力)	5		
		設計図書の理解不足	5		
		責任技術者証の不携帯	5		
	調査	事前の調査不足	7		
		積算及び数量計算の違算	5		
	設 計 図 面	図面と現場の施工の不一致	5		
	安 全 管 理	危険な施工	20		
		物損事故(他施設の破損等)	10		
		土留めなし	15		
	現 場 況	排水設備内の清掃不足	5		
		現場が整理整頓されていない	5		
	作 業 員	熟練工等の配置・人員不足	3		
土 工	埋戻し、転圧不足	10			
舗 装	施工不良	5			
工 程	工程計画が不適切	3			
関係機 関との 協議	関係機関との協議不足	5			
	近隣への説明不足	5			
申請者へ の説明 責任	念書について説明不足	5			
	阻集器について説明不足	10			
念 書	念書未提出	3			
写 真	検査時に写真提出指示		指示	確認	
	不可視部分の記録未整備		指示	確認	
雨水の 接 続	公共樹への雨水排水の接続(分流区域)		確認	適正	
	公共樹への雨水排水の接続(合流区域)		確認	適正	

チェック項目	確認事項	配点	接続検査	完成検査	
技 術	排水 管	管勾配が基準外・勾配不良	7		
		管口径が基準外 (75mm管の3m以上の使用等)	5		
		露出管に劣化する材料の使用 (VP管以外の使用又は防護無し)	5		
		土被り不足	5		
		口径の120倍を超える配管	10		
	公 共 樹	蓋の開閉不能	3		
		目地から漏水又は吸い出しの可能性あり	5		
		取付管の位置(底付け)不良	5		
		取付管施工不良(漏水等)	5		
		コンクリート公共樹の砂付管の不使用 インパットの施工不良(モルタル配合不良含む)	5		
小 口 径 樹	蓋枠の接着不良(外周シーリング不良)	3			
	継ぎ目の接着不良	5			
	蓋の開閉不能	3			
	土間コンクリートによる樹の閉塞	5			
	深さに対して不適正な樹口径の使用	5			
	トドからの合流樹に段差付樹の不使用	10			
	ドロッツ樹の大曲(LL)エルボの不使用	10			
	ドロッツ樹と次の樹の間隔が短い(. . . m)	10			
	管路の合流点及び屈曲点に樹なし	10			
	天端高さ調整不足	5			
蓋の種類が違う	5				
基 準	溜 樹 トラップ 樹	蓋の開閉不能	3		
		排水管取付部のパッキングの未装着	5		
		泥溜り封水深が浅い	5		
		流出管にエルボ・チズなし(トラップ樹)	5		
		深さに対して不適正な樹口径の使用	5		
		流入管の樹内への突出	3		
		本体とアジャスターのコーキング不良	5		
		インパットの施工不良(モルタル配合不良含む)	5		
		二重トラップ (No. . . とNo. . .)	5		
		樹を設置していない	20		
阻 集 器	容量不足又はなし	20			
	流出管にエルボ・チズなし	5			
	不法改造	20			
	基準外製品の使用	20			
	流入管取付不良	5			
本体内の不良工事	10				
そ の 他	下流し未接続	15			
	掃除口を設置していない	10			
	ディスプレイ単体の使用	30			
	既設管路・樹等が修繕不良又は修繕を要す	15			

接続検査 決裁欄	
-------------	--

賦課担当	衛生器具	水洗 シール	仮設 トイレ
	有・無	貼付 ・ 無	接続 ・ 無

完成検査 決裁欄	衛生器具	水洗 シール	外構 工事
	有・無	貼付 ・ 無	完 ・ 未完