

点 検 項 目				確認欄
1	着工前に内管の漏洩試験を実施し、ガス漏洩のないことを確認したか。	【 試験圧	kPa 分間】	
2	接続具は都市ガス用自主検査合格品を使用したか。			
3	シール材(パッキン)は規定のものを使用したか。			
4	ガス機器及び接続管はガス栓の開閉を妨げないように施工しガス機器修理に支障がないか。			
5	接続管及び継手等は高熱、排気に直接接触することなく、水濡れで腐食のおそれのないよう施工したか。			
6	ガス栓以降の継ぎ足し三方継ぎ手、二又分岐はないか。			
7	工事完了後、気密試験を実施し漏洩のないことを確認したか。	【 試験圧	kPa 分間 ・ 発泡 箇所】	
8	保安要領に従って開栓し完全にエアパージを行い点火試験をしたか。			
9	給気・排気・防火の措置は安全か確認したか。			
10	使用者に機器取扱いの説明をしたか。			
11	メーターの作動を確認したか。			
12	特監法に基づく表示ラベル貼付確認をしたか。	【 要 ・ 不要 】	【 貼付箇所 箇所】	【 貼付者氏名 () 特監 ・ 液石 】
13	排気筒延長	【横引き m】	【高さ m】	【隠ぺい部 有 ・ 無】

配管図 ※配管（接続具）の延長がある場合は記入すること。

立 体 図

平 面 図